

COMUNE DI SELLIA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 106 del Regolamento di cui al D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50)

Lavori di messa in sicurezza di via del Mulino e di piazza Madonna della Neve da rischio frana

IMPORTO DI CONTRATTO: € 1.312.244,07

Contratto stipulato in data 26/10/2020 Rep. n. 1

IMPRESA:

FENIX Consorzio Stabile SCARL – con sede in Bologna (BO), Galleria Ugo Bassi n. 1 – P.Iva 03533141200

AP Costruzioni s.r.l. – con sede in Foligno (PG), via Del Buon Pastore n. 4 – P.Iva 03600970549

Premesso:

con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante da parte del Direttore dei lavori Dott. Ing. Pasquale Cosco,

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Geom. Antonio Procopio in qualità di amministratore unico del consorzio Fenix, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 1.469.333,24 L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in progetto, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 22.832,08.

ART. 3

L'importo del presente atto risulta pari a € 85.456,23 come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia. € 1.469.333,24

A dedurre importo contratto principale € 1.383.877,01

Restano € 85.456,23

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla prima perizia di variante in giorni 364 (in lettere trecentosessantaquattro) viene aumentato di gg. 120 (in lettere centoventi) per un totale di giorni 484 (in lettere quattrocentoottantaquattro).

ART. 5

Ai sensi dell'art.106 del Regolamento di cui al D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, vengono concordati n.24

COMUNE DI SELLIA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

nuovi prezzi, qui di seguito riportato:

- 21CL.PR.E.00330.010.b;
- 21CL.PR.U.0530.120.a;
- N.P.07;
- N.P. 08;
- N.P. 09;
- NPV10_PR.E.1930.10.a;
- NPV11_PR.U.0240.20.d;
- NPV12_PR.R.0220.50.a;
- NPV13_PR.R.0260.50.a;
- NPV14_PR.U.0240.20.c;
- NPV15_PR.U.0420.10.j;
- NPV1_AP.01;
- NPV2_PR.E.0230.50.b;
- NPV3_PR.E.0260.40.e;
- NPV4_PR.E.0260.70.c;
- NPV5_PR.E.0310.10.d;
- NPV6_PR.E.0330.10.b;
- NPV7_PR.E.0330.30.a;
- NPV8_PR.E.0340.20.a;
- NPV9_PR.U.0420.30.m;
- PR.E.0150.20.a;
- PR.E.0150.40.a;
- PR.E.0230.50.b;
- PR.U.0710.280.b;

I nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso già previsto per tutti i prezzi di progetto.
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il Direttore dei lavori

Ing. Pasquale Cosco

L'Impresa

FENIX Consorzio Stabile SCARL

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Domenico Pietro Sgrò
