



**COMUNE DI SELLIA
(Catanzaro)**

Via G. Marconi, 42 – 88050 Sellia (CZ) p.i. 00311650790 tel. 0961-483049 fax 0961-483900 e-mail com.sellia@libero.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. **4**

Data **13 gennaio 2023**

OGGETTO

**Lavori di messa in sicurezza di via Del Mulino
e Piazza Madonna della neve da rischio frana.
Contributo DM 6 marzo 2019**

Ditta appaltatrice Consorzio Stabile FENIX S.c.a.r.l.

CUP: C12J17000020001 - CIG: 805757468

**APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA PROPOSTA
DA IMPRESA APPALTATRICE
E PERIZIA DI VARIANTE N. 2**

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **tedici**, del mese di **gennaio**, alle ore 14,00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	dott. Davide Zichinella	Sindaco	X	
2	sig. Cesare Tripolino	Vice Sindaco	X	
3	sig. Concetta Folino	Assessore		X

Presiede il dott. Davide Zicchinella, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il dott. **Giuseppe Piccoli**, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 4 aprile 2019, risulta ricompreso l'intervento "Lavori di messa in sicurezza di via Del Mulino e piazza Madonna della neve";
- che detto progetto, con nota protocollo n. 509 del 28 marzo 2018 è stato trasmesso alla Regione Calabria – Commissario straordinario per il Dissesto Idrogeologico, all'Autorità di bacino, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla

Prefettura di Catanzaro ai fini dell'inserimento nella Banca dati RENDIS e del finanziamento dell'intervento;

- che in data 19 settembre 2019, attraverso il sistema TBEL è stato inviato il certificato informatizzato di richiesta "Contributo messa in sicurezza edifici e territorio" ai sensi dell'art. 1, comma 853, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) per l'opera in parola;
- che dal Decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 marzo 2019 risultano (allegato 3) le richieste di contributo ammissibili e dato atto che la richiesta del Comune di Sellia è inserita fra quelle ammissibili: n. 170, Codice Ministero Interno 4180221230, Codice BDAP 92642930469504601, CUP C12J17000020001, importo € 2.400.000,00;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2018 è stato approvato in progetto definitivo-esecutivo della seguente opera "**Messa in sicurezza di via del Mulino e Piazza Madonna della neve da rischio frana**" dell'importo complessivo di € 2.400.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

A) Totale lavori	€ 1.675.924,38
di cui:	
-Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 1.653.092,30
-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.832,08
B) Somme a disposizione	€ 724.075,62
A + B) Totale progetto	€ 2.400.000,00

Dato atto che l'opera viene finanziata con "Contributo per la messa in sicurezza del territorio – D.M. 06 marzo 2019" per l'importo di € 2.400.000,00;

Atteso che il progetto è stata validato con verbale del 15 gennaio 2018 dal responsabile area tecnica p.e. Sgro Domenico Pietro;

Dato atto che con propria precedente determina a contrarre n. 79 del del 15 ottobre 2019:

- è stata avviato il procedimento finalizzato all'aggiudicazione dei lavori denominati "**Messa in sicurezza di via del Mulino e piazza Madonna della neve da rischio frana**", per l'importo complessivo a base di gara sopra indicato;
- è stato stabilito di aggiudicare i suddetti lavori attraverso procedura aperta di cui asll'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del citato decreto, approvando contestualmente i criteri di valutazione;
- la procedura di selezione del contraente è stata attribuita alla SUA-CUC "Simeri Crichi – Sellia – Soveria Simeri" sulla base della convenzione sottoscritta;

Rilevato che:

- il bando di gara in data 231 ottobre 2019 è stato pubblicato sul portale della "SUA-CUC Simeri Crichi – Sellia - Soveria Simeri" <https://cucsimericrichi.tuttogare.it>, nell'apposita sezione (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati ed ai documenti del progetto);
- un estratto del predetto bando è stato pubblicato altresì sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 124 del 21 ottobre 2019;
- il Bando è stato altresì pubblicato sull'Albo Pretorio online del Comune di Sellia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- l'avviso di gara è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione Nazionale "Aste e Appalti Pubblici" e sul quotidiano a diffusione locale "Il Giornale della Calabria" in data 23 ottobre 2019;

Dato atto che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la "SUA-CUC Simeri Crichi –Sellia - Soveria Simeri" ha trasmesso i relativi verbali dai quali risulta 1° classificato il Consorzio Stabile FENIX Soc. Cons. a r.l. con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi 1 - Bologna, p.i. n. 0353141200 il quale ha dichiarato che affiderà l'esecuzione dei lavori alla propria impresa consorziata A.P. Costruzioni Srl con sede in via del Buon Pastore 4 - Foligno (PG), p.i. n. 03600970579;

Dato atto che sono state concluse le verifiche nei confronti dei suddetti operatori economici circa il possesso dei requisiti di cui all'ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, con determina area tecnica n. 38 del 5 giugno 2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "**Lavori di messa in sicurezza di via del Mulino e piazza Madonna della neve**" all'Operatore Economico Consorzio Stabile FENIX Soc. Cons. a r.l. con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi 1, p.i. n. 03533141200. che ha conseguito il punteggio totale di 83,139/100, a fronte di un ribasso del 22,00% ed alle migliori introdotte con l'offerta tecnica e, quindi, al seguente pezzo:

Prezzo totale dei lavori da appaltare	1.675.924,38
---------------------------------------	---------------------

<i>(di cui € 22.832,08 per oneri di sicurezza)</i>	
Prezzo lavori a base d'asta	1.653.092,30
Ribasso d'asta offerto 22,000%	363.680,31
Oneri per la sicurezza	22.832,08
Importo netto di aggiudicazione IVA esclusa	1.312.244,07

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto p.e. Sgro Domenico Pietro, Responsabile del Area Tecnica del Comune di Sellia;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C12J17000020001;
- il Codice Identificativo Gara C.I.G. Assegnato mediante procedura telematica dal sito ANAC è il seguente: 8057574868;

Visto il contratto di appalto n. 1 di Rep. del 26 ottobre 2020, registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 13 novembre 2020 al n. 5243, serie 1T con il quale i lavori in parola sono stati appaltati al Consorzio Stabile FENIX Soc. Cons. a r.l. con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi 1, p.i. n. 03533141200;

Visto il "Verbale di consegna dei lavori ed effettivo inizio" redatto dal progettista e direttore dei lavori ing. Pasquale Cosco in data 19 dicembre 2020, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 2096;

Dato atto che determinazione n. 22 del 18 marzo 2021 si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa post-gara;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28 luglio 2021 è stata approvata perizia di variante per un importo aggiuntivo di € 71.632,94 che ha portato l'importo dei lavori a netti € 1.361.044,93 oltre oneri di sicurezza per € 22.832,08, totale € 1.383,877,01, come nel seguente QE:

Lavori di messa in sicurezza di via Del Mulino e di piazza Madonna della Neve da rischio frana			
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PERIZIA			
LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
COSTO LAVORI A MISURA	€ 1.653.092,30	€ 1.653.092,30	€ 1.744.929,40
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC	€ 22.832,08	€ 22.832,08	€ 22.832,08
RIBASSO OFFERTO 22,00%	€ 0,00	€ 363.680,31	€ 383.884,47
IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 1.675.924,38	€ 1.312.244,07	€ 1.383.877,01
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. SUI LAVORI 22%	€ 368.703,36	€ 288.693,70	€ 304.452,94
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI GEOFISICHE, GEOTECNICHE E REL. GEOLOGICA	€ 22.000,00	€ 21.780,00	€ 21.780,00
SPESE GENERALI E TECNICHE			
RILIEVO TOPOGRAFICO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
SPESE TECNICHE - Direzione lavori Coord. Sic. Esec.	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00
SPESE TECNICHE REDAZIONE VARIANTE E DL LAVORI AGGIUNTIVI CON IMPORTO GIA' RIBASSATO DEL 9,5% COME DA OFFERTA INVITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
Cassa	€ 5.160,00	€ 5.495,20	€ 5.835,20
INCENTIVO ART.113 D. Lgs 50/2016	€ 20.111,09	€ 33.518,49	€ 33.518,49
SPESE COMMISSIONE DI GARA	€ 3.000,00	€ 16.759,24	€ 16.759,24
ACCORDI BONARI-OCUPAZIONI-INDENNIZZI	€ 17.744,41	€ 19.998,66	€ 19.998,66
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO (Comp. Cassa)	€ 50.277,73	€ 56.321,20	€ 56.321,20
IMPREVISTI	€ 76.842,72	€ 76.842,72	€ 0,00
IVA SPESE TECNICHE 22%	€ 41.236,30	€ 43.823,21	€ 45.768,01
ANAC	€ 2.000,00	€ 3.340,04	€ 3.340,04
SUPPORTO AL RUP	€ 10.000,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
ECONOMIE DI APPALTO	€ 0,00	€ 405.583,47	€ 384.249,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 724.075,62	€ 1.087.755,93	€ 1.016.122,99
TOTALE GENERALE	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00

Visto, con riferimento alla predetta perizia, il contratto aggiuntivo di appalto Rep. n. 2 del 25 marzo 2022, registrato Catanzaro il 2 aprile 2022 al n. 1708, serie 1T;

Viste:

- la precedente propria determina n. 16 del 24 febbraio 2021 di concessione anticipazione sul prezzo di appalto per € 262.448,81, oltre IVA;
- la precedente propria determina n. 79 del 20 agosto 2021 di di approvazione 1° SAL e liquidazione 1° Certificato di Pagamento per € 149.341,41, oltre IVA;
- la precedente propria determina n. 22 del 16 marzo 2022 di di approvazione 2° SAL e liquidazione 2° Certificato di Pagamento per € 235.336,10, oltre IVA;
- la precedente propria determina n. 61 del 20 luglio 2022 di di approvazione 3° SAL e liquidazione 3° Certificato di Pagamento per € 164.962,09, oltre IVA;
- la precedente propria determina n. 106 del 7 dicembre 2022 di di approvazione 4° SAL e liquidazione 4° Certificato di Pagamento per € 197.266,01, oltre IVA;
- la precedente propria determina n. 59 del 18 luglio 2022 di liquidazione compensazione prezzi 2° semestre 2021 ai sensi dell'art 1 septies del D.L. 73/2021 per € 13.330,00;
- la precedente propria determina n. 96 del 15 novembre 2022 di liquidazione compensazione prezzi periodo 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2016 per € 50.785,36 oltre IVA, totale € 61.958,14;

Visto il verbale di sospensione lavori parziale in data 16 marzo 2022 resasi necessaria per redazione variante nell'intervento di piazza Madonna della neve (prot. n. 1683 del 24.11.2022);

Visto che il Direttore dei Lavori con nota del 12 dicembre 2022, acquisita al prot. n. 1774 del 14 dicembre 2022 ha trasmesso:

- una variante migliorativa proposta dall'appaltatore concernente esclusivamente l'intervento previsto nella piazza Madonna della neve (diversa tipologia muro);
- una perizia di variante tecnica e suppletiva (variante n. 2) necessaria per il completamento dell'opera;

Considerato:

- che la variante migliorativa proposta dall'appaltatore comporta una lieve diminuzione dell'importo originario dei lavori e dei tempi di realizzazione; non altera in maniera sostanziale in progetto né le categorie dei lavori nel rispetto dell'art. 106 del Codice, come attestato dal Direttore dei Lavori;
- che la stessa è stata trasmessa con il parere favorevole del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 8, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 e si compone dei seguenti elaborati:

01	RPV	Relazione perizia di variante migliorativa
04	EPU	Computo metrico di progetto del solo intervento di piazza Madonna della neve;
04	EPU	Computo metrico di variante del solo intervento di piazza Madonna della neve;
05	QCV	Quadro comparativo di Variante al nuovo muro;
07	STR 01	Relazione sui materiali;
08	STR 02a	Relazione geotecnica e sulle fondazioni: muro tirantato;
09	STR 02b	Relazione geotecnica e sulle fondazioni: muro tipo 1;
10	STR 03a	Relazione di calcolo strutture: muro tirantato;
11	STR 03b	Relazione di calcolo strutture: muro tipo 1;
12	STR 04a	Fascicolo dei calcoli: muro tirantato;
13	STR 04b	Fascicolo dei calcoli: muro tipo 1;
14	STR 05a	Piano di manutenzione delle strutture: muro tirantato;
15	STR 05a	Piano di manutenzione delle strutture: muro tipo 1;
16	TAV 01	Inquadramento generale;
17	TAV 02	Planimetria interventi progetto esecutivo;
18	TAV 03	Planimetria interventi progetto in variante;
19	TAV 04a	Carpenterie ed armature metalliche di variante: muro tirantato;
20	TAV 04b	Carpenterie ed armature metalliche di variante: muro tipo 1;
21	TAV 05a	Particolari esecutivi: muro tirantato;
22	TAV 05b	Particolari esecutivi: muro tipo 1;

Considerato, inoltre, che il progettista e direttore dei lavori, ing. Pasquale Cosco, unitamente alla variante migliorativa dell'appaltatore, ha proposto e trasmesso, alle condizioni previste dall'art. 106 del codice, una perizia di variante tecnica e suppletiva acquisita sempre al prot. n. 1774 del 14 dicembre 2022 per un

importo netto contrattuale aggiuntivo di € 85.456,23 (+ 6,18%; nel complesso le due varianti + 11,97%) che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a netti € 1.469.33,24, composta dai seguenti elaborati:

00	EE	Elenco elaborati
01	RV	Relazione tecnica
02	QEV	Quadro economico di variante;
05	QCV	Quadro comparativo di variante
06	CME	Computo metrico estimativo di variante;
06	CR	Cronoprogramma lavori;
07	EPU	Elenco prezzi e analisi prezzi;
24	TAV 06	Planimetria lavori generale;
25	TAV 07	Disegni di dettaglio muro;
26	TAV 08	Disegni di dettaglio opere;
		Schema atto sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che la suddetta perizia di variante n. 2, comprende, negli elaborati economici, anche la perizia migliorativa proposta dall'appaltatore come approvata dalla Direzione Lavori;

Considerato, inoltre che, come riportato nella Relazione Tecnica di Variante:

- *la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si sono riscontrate delle criticità dovute a cause impreviste e imprevedibili le quali richiedono la previsione di alcune opere aggiuntive o migliorative a quelle previste in progetto;*
- *l'impresa Fenix Consorzio Stabile Scarl ha proposto una perizia di variante migliorativa rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara la quale garantisce una riduzione dei tempi di esecuzione e una maggiore sicurezza generale dell'opera;*
- *le circostanze sopra enunciate, sono da considerarsi impreviste ed imprevedibili e comportano la necessità di eseguire alcune lavorazioni non appartenenti e non assimilabili a quelle previste dal contratto di appalto e dalle quali, in ogni caso, non è possibile prescindere per una corretta esecuzione di quanto già previsto in progetto;*

Rilevato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante di cui all'art.6, comma 1, lett. c) del codice dei contratti come riportato nella citata Relazione Tecnica di variante nonché una variante ordinaria che non altera la natura complessiva del contratto, è inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto, resasi necessaria per quanto esplicitato nel precedente "considerato" - (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, p.e. Sgro Domenico Pietro, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma complessiva di euro 2.400,000,00 già prevista per l'esecuzione dell'opera e finanziata dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 6 marzo 2019 in quanto i nuovi e maggiori lavori sono finanziati con le economie del ribasso di gara;
- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre nuovi e maggiori lavori è suddiviso come in parte dispositiva;

Visto il bilancio esercizio 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31 agosto 2022;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i preventivi pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U. Enti Locali, D.lgs. 267/2000;;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti” per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;
- Visto il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49;
- il vigente Regolamento Comunale sui Contratti e lo Statuto Comunale
- la normativa vigente in materia,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa per i lavori di “**Messa in sicurezza di via Del Mulino e piazza Madonna della neve da rischio frana. D.M. Interno 6 marzo 2019**”:

- la variante migliorativa proposta dall'appaltatore Consorzio Stabile Fenix Scarl, composta dagli elaborati elencati nelle premesse, sottoscritta con parere favorevole dal Direttore dei Lavori ing. Pasquale Cosco e comporta una lieve diminuzione dell'importo originario dei lavori e dei tempi di realizzazione con esclusivo riferimento all'intervento da eseguire nella piazza Madonna della neve;
- la variante n. 2 redatta dal direttore dei lavori Ing. Pasquale Cosco, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 1.383.877,01 a euro 1.469.333,24 e comprende anche tutte le lavorazioni di cui alla variante migliorativa proposta dall'impresa appaltatrice;

2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che conferma il costo complessivo dell'opera in € 2.400.000,00 suddiviso secondo il seguente prospetto che comprende anche le spese per compensazione prezzi liquidate fino ad oggi come da determine citate nelle premesse:

Lavori di messa in sicurezza di via Del Mulino e di piazza Madonna della Neve da rischio frana				
QUADRO ECONOMICO GENERALE				
LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 1	VARIANTE 2
COSTO LAVORI A MISURA	€ 1.653.092,30	€ 1.653.092,30	€ 1.744.929,40	€ 1.854.488,67
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC	€ 22.832,08	€ 22.832,08	€ 22.832,08	€ 22.832,08
RIBASSO OFFERTO 22,00%	€ 0,00	€ 363.680,31	€ 383.884,47	€ 407.987,51
IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 1.675.924,38	€ 1.312.244,07	€ 1.383.877,01	€ 1.469.333,24
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. SUI LAVORI 22%	€ 368.703,36	€ 288.693,70	€ 304.452,94	€ 323.253,31
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI GEOFISICHE, GEOTECNICHE E REL. GEOLOGICA	€ 22.000,00	€ 21.780,00	€ 21.780,00	€ 21.780,00
SPESE GENERALI E TECNICHE				
RILIEVO TOPOGRAFICO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
SPESE TECNICHE - Direzione lavori Coord. Sic. Esec.	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00
SPESE TECNICHE REDAZIONE VARIANTE E DL LAVORI AGGIUNTIVI CON IMPORTO GIA' RIBASSATO DEL 9,5% COME DA OFFERTA INVITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
SPESE TECNICHE REDAZIONE VARIANTE 2 E DL LAVORI AGGIUNTIVI CON IMPORTO GIA' RIBASSATO DEL 9,5% COME DA OFFERTA INVITO				€ 10.000,00
Cassa	€ 5.160,00	€ 5.495,20	€ 5.835,20	€ 6.235,20
INCENTIVO ART.113 D. Lgs 50/2016	€ 20.111,09	€ 33.518,49	€ 33.518,49	€ 33.518,49
SPESE COMMISSIONE DI GARA	€ 3.000,00	€ 16.759,24	€ 16.759,24	€ 16.759,24
ACCORDI BONARI-OCCUPAZIONI-INDENNIZZI	€ 17.744,42	€ 19.998,66	€ 19.998,66	€ 19.998,66
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO (Comp. Cassa)	€ 50.277,73	€ 56.321,20	€ 56.321,20	€ 56.321,20
IMPREVISTI	€ 76.842,72	€ 76.842,72	€ 0,00	€ 0,00
IVA SPESE TECNICHE 22%	€ 41.236,30	€ 43.823,21	€ 45.768,01	€ 48.056,01
ANAC	€ 2.000,00	€ 3.340,04	€ 3.340,04	€ 3.340,04
SUPPORTO AL RUP	€ 10.000,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
COMPENSAZIONE PREZZI – Art. 1 septies. D.L. n. 73 del 25 maggio 2021				€ 13.330,00
COMPENSAZIONE PREZZI – Art. 26. 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022 – Prezzario 2022				€ 50.785,36
IVA su Compensazione prezzi – Art. 26. 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022 – Prezzario 2022				€ 11.172,74
ECONOMIE DI APPALTO	€ 0,00	€ 405.583,47	€ 384.249,21	€ 192.016,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 724.075,62	€ 1.087.755,93	€ 1.016.122,99	€ 930.666,76
TOTALE GENERALE	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00

3) di dare atto che l'impresa appaltatrice Consorzio Stabile FENIX Soc. Cons. a r.l. ha già sottoscritto lo schema di atto di sottomissione;

4) di autorizzare la stipula del contratto aggiuntivo di appalto;

5) di dare atto che l'intervento in parola è previsto nel bilancio corrente all'intervento 0901203, capitolo 400 "Lavori di messa in sicurezza di via Del Mulino e piazza Madonna della neve da rischio frana";

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile area tecnica p.e. Sgro Domenico Pietro.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con separata unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

**Lavori di messa in sicurezza di via Del Mulino
e Piazza Madonna della neve da rischio frana.
Contributo DM 6 marzo 2019**

Ditta appaltatrice Consorzio Stabile FENIX S.r.l.

CUP: C12J17000020001 - CIG: 805757468

**APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA PROPOSTA
DA IMPRESA APPALTATRICE
E PERIZIA DI VARIANTE N. 2**

Parere tecnico

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 13 gennaio 2023

Il Responsabile del Servizio
Sgro Domenico Pietro

Parere contabile

Il responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole e attesta la copertura finanziaria.

Data gennaio 2023

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Rosalba Ciampa

► **Il Presidente**

f.to dott. Davide Zicchinella

► **Il Segretario Comunale**

f.to dott. Giuseppe Piccoli

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data

► **Il Responsabile**

f.to Sgro Domenico Pietro

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

► **Il Responsabile**

f.to Giuseppe Piccoli

È copia conforme all'originale.

Data/...../.....

► **Il Responsabile**

dott. Giuseppe Piccoli